

 <b>Partner Line AS</b>				<b>STYRINGSSYSTEM</b>	
Bedriftsadresse: Gravfossveien 1		Postnr./sted: 3360 Geithus		Arkiv: Utarb. dato: 01.12.2013	
Foretaksnummer: 912623467	Tlf.: 48104444	Faks:	Mobil:	Revisjonsnr. Revidert dato:	
Prosjektnummer:		Prosjektnavn:		Utarbeidet av: R.P. Godkjent ved: R.P. Utskriftsdato: 19.03.14	

## 1.11 Sjekkliste for duklegging i svømmebasseng og vannspeil

Følgende gjelder aktører som skal klargjøre for duk-legging eller som krav i forbindelse med pristilbud. Avvik ved kontroll før duk-legging faktureres som tillegg ihht. veiledende satser for arbeid og kjøring.

**Avvik** registreres og meldes på sjekklisten til faglig leder/prosjektleder. Avvik som ikke kan rettes umiddelbart uten store konsekvenser skal meldes på avviksrapport og legges fram for faglig leder/prosjektleder som tar videre avgjørelse.

Eksempler på innstøpningskomponent: Dyse, skimmer, lys, motstrøm, vakuumpunkt, feste for stige etc.

Kontrollpunkter	Kontrolldato	Avvik		Kommentarer
		Ja	Nei	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen innstøpningskomponent skal sitte dypere enn ferdig pusset vegg eller gulv.</li> <li>Alle skruehull i komponenter skal være rengjort og testet slik at skruer går lett i gjenger og kan skrues helt inn.</li> <li>Dersom en innstøpningskomponent er støpt for dypt inn. Så må det slipes rundt komponenten slik at komponentens flens får fritt anlegg og ikke støter i veggens materialer slik at tetning blir dårlig.</li> <li>Ujevnheter i overflater, hull &lt; 3mm</li> <li>Ujevnheter i overflater, grader, kuler og tagger skal ikke forefinnes. Tagger og spisser kan skures vekk med for eksempel en murstein/slipestein. Det skal være tapeser kvalitet.</li> <li>Lokale ujevnheter og fall.</li> <li>Kronen rund bassenget skal være vannrett og så plan som mulig.</li> <li>Hjørner må skures med en murstein/slipestein dersom de er skarpe.</li> <li>Det skal være dreneringshull i alle hjørner på dypeste nivå. Ø 35mm ned i grunnen. Dersom ikke så vil man kunne risikere vannansamling mellom duk og betong.</li> <li>Bassenget i sin helhet skal være rengjort og tørt fra bunn til krone. Inkl. tape/maskering rundt innstøpningskomponenter.</li> <li>Duk rullene er tunge, veier inntil 110 kg/stk Sørge for grei adkomst for bil eller 60 cm bred tralle.</li> <li>Sveisingen av duken foregår med elektriske varmpistoler hvor det må være min. 2 stk. 16A strømkurser tilgjengelig i nærheten av bassenget.</li> </ul>				

Utfyllende kommentarer om avvik:

Dato:

Sign. kontrollerende: